

Sielumbau U5 Ost - Haltestelle City Nord

Bearbeiterin: Mayra Fonfara

Projektstart [PS] : 18.01.27

Nr.	Aufgabe	Wer	Start	Dauer	Ende	18.01.	25.01.	01.02.	08.02.	15.02.	22.02.	01.03.	08.03.	15.03.	22.03.	29.03.	05.04.	12.04.	19.04.	26.04.	03.05.	10.05.	17.05.	24.05.	31.05.	07.06.	14.06.	21.06.	28.06.	05.07.	12.07.	19.07.	26.07.	02.08.	09.08.	16.08.	
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	vorabgestimmte Bauzeiten		25.01.27	80 D	20.05.27																																
1,01	halbseitige Sperrung der ERGO-TG-Zufahrt Süd		25.01.27	80 D	20.05.27																																
2	Sielbau		18.01.27	107 D	21.06.27																																
2,01	Baustelle einrichten und Vorflutaufrechterhaltung	Kol. 1	18.01.27	5 D	22.01.27																																
2,02	Rückbau Heber Nord	Kol. 1	25.01.27	20 D	19.02.27																																
2,03	Sperrung rechte TG-Zufahrtsseite ERGO		25.01.27	M																																	
2,04	Rückbau Heber Süd	Kol. 2	25.01.27	10 D	05.02.27																																
2,05	Abbruch verfülltes R-Siel Süd	Kol. 2	08.02.27	10 D	19.02.27																																
2,06	Freigabe rechte / Sperrung linke TG-Zufahrtsseite ERGO		22.02.27	M																																	
2,07	Herstellung S20 und Anbindung an S21, Abbruch verfülltes R-Siel Süd	Kol. 2	22.02.27	15 D	12.03.27																																
2,08	Herstellung Startbaugrube und Abbruch Siele Nord	Kol. 1	22.02.27	20 D	19.03.27																																
2,09	Herstellung Zielbaugrube und Abbruch Siele Süd	Kol. 2	15.03.27	20 D	13.04.27																																
2,10	Rohrvortrieb DN 1400	Kol. 1	30.03.27	10 D	12.04.27																																
2,11	Herstellung Schacht R20	Kol. 1	13.04.27	15 D	03.05.27																																
2,12	Herstellung Schächte R21 und S21	Kol. 2	13.04.27	20 D	11.05.27																																
2,13	Siel DN 1500 Nord und Schlauchlining	Kol. 1	11.05.27	15 D	01.06.27																																
2,14	Normalbetrieb ERGO-TG-Zufahrt		20.05.27	M																																	
2,14	Doppelbaugrube R21/R22 und S21/S22	Kol. 2	11.05.27	25 D	15.06.27																																
2,15	Verfüllung prov. Siele Süd und Baustelle räumen	Kol. 2	15.06.27	5 D	21.06.27																																
3	Puffer und Bauende		21.06.27	20 D	16.07.27																																