

Zusammenstellung Untersuchung Hausanschlüsse							
Sielbegehung zu Baubeginn zur Untersuchung und Ortung				Hauptsiel	mit Ortung	Betriebs- prüfung	Zweck
Nr.	Bezeichnung	Länge	Anzahl				
111a	69354098NN12	15 m	1 St	930/1430	1 St	1 St	Zu Beginn des Bauabschnittes, Anschluss muss im Hauptsiel von Hand frei gestemmt werden
111	69354098NN12	15 m	1 St	930/1430	1 St	1 St	Zu Beginn des Bauabschnittes gemeinsam mit AL Nr. 111a
130	69354168GA02	15 m	1 St	930/1430	1 St	1 St	Zu Beginn des Bauabschnittes
Reinigung/TV über nicht begehrbares Siel							
157	69354224NN01	12 m	1 St	500	1 St	1 St	Zu Beginn des Bauabschnittes
168	69354224HR12	15 m	1 St	500	1 St	1 St	Zu Beginn des bauabschnittes
169	69354224HR12	15 m	1 St	500	1 St	1 St	Klärung, ob es sich um den Regenanschluss des Hotels handelt
Reinigung / TV AL über Revisionsschacht S-04/0113							
5	69354023GA05	20 m	2 St	DN 150			zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
13	69354022GA05	20 m	2 St	DN 150			zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
16	69354021HR03	20 m	2 St	DN 150			zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
17	69354021GA04	20 m	2 St	DN 250			zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
36	69354018HR03	10 m	2 St	DN 200	1 St		zu Baubeginn mit Ortung und unmittelbar vor Linereinbau
45	69354017HR03	15 m	1 St	DN 200	1 St		Zu Baubeginn, um Lage der KBG festlegen zu können
53	69354016NN05	12 m	1 St	DN 150			nach Reinigung zur Festelegung der Vorarbeiten für den HA-Liner
54	69354016HR06	10 m	1 St	DN 200	1 St		Zu Baubeginn, um Lage der KBG festlegen zu können
65	69354015HR05	10 m	1 St	DN 150	1 St		Zu Baubeginn, um Lage der KBG festlegen zu können
124	69354102GA03	20 m	1 St	DN150		1 St	zur Betriebsprüfung
Reinigung/TV über Trummen mit Ortung S-04/0113							
43	69354017SE01	10 m	1 St	DN 200	1 St		Verlauf für Lage KBG ermitteln
44a	69354017SE07	15 m	1 St	DN150	1 St		Anschlusspunkt der Trumme am Hauptsiel klären
60	69354016SE12	8 m	1 St	DN 150	1 St		Verlauf für Lage KBG ermitteln
Reinigung/TV AL über KBG S-04/0113							
145	69354144HR12	10 m	2 St	DN150			nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
137	69354144NN03	10 m	1 St	DN 250/DN 300		1 St	zur Betriebsprüfung
114	69354098NN09	10 m	2 St	DN 250			nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
39	69354018GA06	8 m	2 St	DN 150			nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
4	69354023GA04	8 m	2 St	DN 150			nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
				Summe	12 St		
Reinigung / TV AL über Revisionsschacht S-04/2113							
194	69354040GA06	10 m	2 St	DN 150	1 St		zu Baubeginn und unmittelbar vor Linereinbau
Reinigung/TV über Trummen mit Ortung S-04/2113							
180	69354057SE90	21 m	1 St	DN 150	1 St		Verlauf vor KM-Sondierung ermitteln
Reinigung/TV AL über KBG S-04/2113							
183	69354056GA04	20 m	2 St	DN 150			nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
205	69354039GA01	12 m	2 St	DN 150			nach Fertigstellung KBG und unmittelbar vor Linereinbau
224	69354059NN06	12 m	1 St	DN 300	1 St	1 St	für Betriebsprüfung Untersuchung auch auf Privatgrund fortsetzen
222	69354059GA12	10 m	1 St	DN 150		1 St	für Betriebsprüfung Untersuchung auch auf Privatgrund fortsetzen
216	69354058RV05	10 m	2 St	DN150		1 St	bei Betrieb ist HA-Liner über KBG oder HA-Baugrube einzubauen