

Übersicht Sanierung Hausanschlüsse Trummen S04/0113												
Bezeichnung	AL Nr.	DN	Länge	Zugang über	Vorflut über	Vorflut mittels	offenes Ende	Inkrustationen fräsen	Wurzeln fräsen	techn. Bearbeitung Vorflut	Umbau Gerinne Revi	Hinweis
								h	h			
69354023 GA05	5	150	20 m	HA-Baugrube	Revisionschacht	Saugwagen	1	3 h				deutlicher Dimensionswechsel bei St. 20 m, daher kein Einbau über Rev. möglich
69354022 GA05	13	150	20 m	HA-Baugrube	Revisionschacht	Saugwagen	1	6 h				AL nur bis St. 17 m untersucht, unklar ob Linereinbau über Rev-Schacht möglich ist
69354021 HR03	16	150	20 m	HA-Baugrube	Revisionschacht	Saugwagen	1		6 h			AL nur bis St. 13 m untersucht, unklar ob Liner über Revi-Schacht eingebaut werden kann
69354021 GA04	17	250	20 m	HA-Baugrube	Revisionschacht	Saugwagen	1					AL nur bis St. 19 m untersucht, unklar ob Liner über Revi-Schacht eingebaut werden kann
69354019 SE10	31	150	6 m	Trumme	-	-	1					
69354018 HR03	36	200	10 m	HA-Baugrube	Revisionschacht	Saugwagen	1					aktuell reine Regenentwässerung
69354018 GA06	39	150	8 m	KBG	geschl. Revi im Keller	Pumpen	1		2 h	1	1	geschlossene Revi im Keller Süderstraße 185
69354016 NN05	53	150	12 m	HA-Baugrube	Revisionschacht	Saugwagen	1	2 h	2 h			Revischacht ist bei Wiederinbetriebnahme neu gesetzt worden
69354027 SE02	89	150	6 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354027 HR04	91	150	16 m	HA-Baugrube	Revisionschacht	Saugwagen	1	2 h	2 h			Unklar, ob HA-Liner über Revi einegbaut werden kann
69354026 SE06	95	150	6 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354026 HR04	97	150	18 m	Revisionsschacht	Revisionschacht	Saugwagen	1	5 h				
69354099 SE91	102	150	6 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354099 SE03	104	150	6 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354099 SE07	107	150	7 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354098 NN09	114	250	10 m	KBG	KBG	Saugwagen	1					Zu Beginn des Bauabschnittes, Einbau muss bei Trockenwetter erfolgen
69354102 SE02	123	150	6 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354102 SE09	126	150	7 m	Trumme	-	-	1	2				HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354168 SE91	128	150	6 m	Trumme	-	-	1	2				HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354168 SE05	133	150	6 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354144 SE11	144	150	6 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354144 HR12	145	150	10 m	KBG	Revisionschacht	Saugwagen	1	4				
69354142 SE13	156	150	6 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn

Übersicht Sanierung Hausanschlüsse Trummen S04/2113												
Bezeichnung	AL Nr.	DN	Länge	Zugang über	Vorflut über	Vorflut mittels	offenes Ende	Inkrustationen fräsen	Wurzeln fräsen	techn. Bearbeitung Vorflut	Umbau Gerinne Revi	Hinweis
								h	h			
69354056 GA04	183	150	15 m	KBG	KBG	Saugwagen	1	2 h				
69354040 SE04	193	150	7 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354040 GA06	194	150	8 m	Revisionsschacht	Revisionsschacht	Saugwagen	1		2 h	1	1	
69354040 SE11	195	150	6 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354039 GA01	205	150	6 m	KBG	geschl. Revi im Keller	Pumpen		6 h			1	geschlossene Revi im Keller Luisenweg 137
69354039 SE90	206	150	6 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354038A SE06	209	150	6 m	Trumme	-	-	1					HA-Liner zur Abdichtung zum Baubeginn
69354058RV05	216	150	7 m	KBG/HA-Baugrube	ohne		1		4 h			