

Projekt-Nr. S-22/1109
Bezeichnung Gebiet Eimsbüttel

Schachtsanierung
Blau markierte Schächte sind aufzuheben

Straße	Schacht	Deckel	Sohle	Tiefe	Bauwerk	Einstieg mittig	Bemerkungen/Arbeitsanweisung	Fotos
Eppendorfer Weg	63381042	8,86	3,31	5,55	Trompetenbauwerk mit Einstieg		Steigeisen- 12 Stck entfernen; Zulauf Hmb Kl. Va (800/1290) ; Zulauf Hmb Kl. Va (800/1290) ; Ablauf Hmb Kl. Va (800/1290); Steigschutzschiene ausbauen ; GFK-Auskleidung inkl. Gerinne+Podest umlaufend ca. 10cm über Scheitel; Steigleitereinbau; Einbau v. Trittstufen ; Schachtkopf neu?	
Eppendorfer Weg	63384251	8,76	3,21	5,55	Trompetenbauwerk mit Einstieg		Steigeisen- 12 Stck ; Zulauf Hmb Kl. Va (800/1290) ; Zulauf Hmb Kl. Va (800/1290) ; Ablauf Hmb Kl. Va (800/1290); Einstiegshilfe vorhanden , umlaufende GFK-Auskleidung in 2021 bereits erfolgt; GFK-Linerspiegel	
Alardusstraße	63384267	8,41	3,84	4,57	Zweikammerschacht		Steigeisen- 12 Stck entfernen; Zulauf Hmb Kl. Va (800/1290) ; Ablauf Hmb Kl. Va (800/1290); 2 Kammern weg ; GFK-Auskleidung inkl. Gerinne+Podest umlaufend ca. 10cm über Scheitel; Steigleitereinbau; Umschluss AL an Liner; Schachtkopf neu?	

Alardusstraße	63384257	8,57	4,21	4,36	Funktionsschacht/TrBwK		TrBwK - 2 Schachtöffnungen, 2 Dammbalkenschlitze - bleiben erhalten; Ablauf Kl. Va ; Ablauf 1360/1600; GFK- Linerspiegel	
Alardusstraße	Schacht 1_NEU				Einfachschacht		Zulauf Hmb Kl. Va (800/1290) ; Ablauf Hmb Kl. Va (800/1290);GFK- Auskleidung inkl. Gerinne+Podest umlaufend ca. 10cm über Scheitel; Steigleitereinbau	