

Bauvorhaben:
Bz.-Nr.:

oberer
Schacht

Gebiet Eimsbüttel
S-22-1109

unterer
Schacht

63384267

63381042

AL= Anschlussleitung / H/V = Handlaminat/Verpressen / BG = Baugrube / DM = Dichtungsmasse bit. / KBG = Kopfbaugrube / kHb = kein Handlungsbedarf / SE = Trumme / REV = Revisionsschacht / n.fg. = nicht fachgerecht
NN = unbekannte/aufgehobene Leitung / GA = Hausanschlussleitung / HR = Hausanschluss mit in der Befahrung erkannter Revision / RR = Regenrohr (Falleitung)

Grunddaten														Einbindung			Handlungsanweisung AL													
Nr.	Haltung	Haltung Länge	Leitung / Haus Nr.	Station in Fl.	Lage in Fl.	Station gegen Fl.	Lage gegen Fl.	Profil AL	SE	HA	Verschl.	Unter- anschluss	Länge	Ist-Zustand	öffnen	Handlungsanweisung (Handlaminat/ Hutprofil/ Verpressen/ Anschlussstutzen)	Kommentar zur AL Ist-Zustand / Vorarbeiten	Art der Maßnahme	von wo wird der Liner eingezogen		Reparaturbau grube	Länge der Baugrube	Vorflut			Betrieb prüfen (optisch)	Rein / TV Trumme	Rein/ TV aus Siel	Rein/ TV aus REV	Orten
AL im Plan									HausNr.	am Siel	öffentl. Grund		aus SE						aus KBG / REV	zu Baubeginn										
Zahl		m	Text	m	Uhrz.	m	Uhrz.	DN	1/0		1/0	1/0	m	Text	1/0	Auswahl	Text	Auswahl	m	m	Stk	m	1/0	1/0	1/0	1/0	m	m	m	1/0
182	63384267-63381042	115	SE01	2,70	3	112,90	9	200	1				4,70		1	Handlaminat														
183			GA02	5,00	9	110,60	3	150		5				7,40		1	Handlaminat													
184			SE031	15,00	9	100,60	3	150	1					4,90		1	Handlaminat													
185			NN04	19,80	3	95,80	9	150		18				6,40																
186			HR05	27,6	2	88	10	150		18				8,2		1	Handlaminat													
187			GA06	32	9	83,6	3	150		7				7,2		1	Handlaminat													
188			NN07	36,6	2	79	10	150		20				7,3		1	Handlaminat													
189			SE08	44,1	3	71,5	9	200	1					5,3		1	Handlaminat													
190			GA09	48,1	9	67,5	3	150		9				6,1		1	Handlaminat													
191			SE10	56	9	59,6	3	200	1					5,5		1	Handlaminat													
192			GA11	63,2	9	52,4	3	150		11				5,1		1	Handlaminat													
193			GA12	84,7	10	30,9	2	150		13				7,6		1	Handlaminat													
194			SE13	94,2	10	21,4	2	150	1					4,8		1	Handlaminat													
195			RV14	96,7	9	18,9	3	200						0,1		0	KHB													
Σ														12 St	12 St				0,0 m	0,0 m	0 St	0,0 m	0 St	0 St	0 St	0 St	0,0 m	0,0 m	0,0 m	0 St