Standard-Bauzeitenplan (Gantt-Struktur)

Bauvorhaben: Buchwaldstraße S-24/0114

Baubeginn: 01.03.2027 Bauende: 02.07.2027

Tätigkeit	Montag 01.03.2027	Dienstag 02.03.2027	Mittwoch 03.03.2027	Donnerstag 04.03.2027	Freitag 05.03.2027	Samstag 06.03.2027	Sonntag 07.03.2027	Montag 08.03.2027	Dienstag 09.03.2027	Mittwoch 10.03.2027	Donnerstag 11.03.2027	Freitag 12.03.2027	Samstag 13.03.2027	Sonntag 14.03.2027	Montag 15.03.2027	Dienstag 16.03.2027	Mittwoch 17.03.2027	Donnerstag 18.03.2027	Freitag 19.03.2027	Samstag 20.03.2027	Sonntag 21.03.2027	Montag 22.03.2027	Dienstag 23.03.2027	Mittwoch 24.03.2027	Donnerstag 25.03.2027
Abschnitt 1																									
Vorbereitende Arbeit/BE Einrichten																									
Sanieren 1037																									
Vorflut einrichten Abs.1																									
Schächte aufheben + GW Absenkung einrichten 1039+1038						X	X																		
Schachtkopf abbruch + Deckenplatte 1040																									
Sanieren Schacht 1040							X																		
Baugruben verfüllen 1040 bis 1038 1039																									
Oberflächen wiederherstellen																									
Abschnitt 2																									
Vorbereitende Arbeit/ Umbau Abs.1 zu 2 Verkhersabsperrung																									
Vorflut Umbau Abs.1 zu Abs.2															X										
Schächte aufheben + GW Absenkung einrichten 1036																									
Sanieren Schacht 1037 (1.Kolonne)																									
Sanieren Schacht 1035 (2.Kolonne)																									
Sanieren Schacht 1034 + Gerinne erneuern (1.Kolonne)																									
Baugruben verfüllen 1036																									
Oberflächen wiederherstellen 1036																									

Tätigkeit	Dienstag 23.03.2027	Mittwoch 24.03.2027	Donnerstag 25.03.2027	Freitag 26.03.2027	Samstag 27.03.2027	Sonntag 28.03.2027	Montag 29.03.2027	Dienstag 30.03.2027	Mittwoch 31.03.2027	Donnerstag 01.04.2027	Freitag 02.04.2027	Samstag 03.04.2027	Sonntag 04.04.2027	Montag 05.04.2027	Dienstag 06.04.2027	Mittwoch 07.04.2027	Donnerstag 08.04.2027	Freitag 09.04.2027	Samstag 10.04.2027	Sonntag 11.04.2027	Montag 12.04.2027	Dienstag 13.04.2027	Mittwoch 14.04.2027	Donnerstag 15.04.2027	Freitag 16.04.2027
Abschnitt 3																									
Vorbereitende Arbeit/ Umbau Abs.2 zu 3 Verkhersabsperrung					X	X																			
Vorflut Umbau Abs.2 zu Abs.3					X	X																			
Sanieren Schacht 1067 + Gerinne ausbessern (1.Kolonne)																									
Sanieren Schacht 1120 (2.Kolonne)																									

Tätigkeit	Montag 05.04.2027	Dienstag 06.04.2027	Mittwoch 07.04.2027	Donnerstag 08.04.2027	Freitag 09.04.2027	Samstag 10.04.2027	Sonntag 11.04.2027	Montag 12.04.2027	Dienstag 13.04.2027	Mittwoch 14.04.2027	Donnerstag 15.04.2027	Freitag 16.04.2027	Samstag 17.04.2027	Sonntag 18.04.2027	Montag 19.04.2027	Dienstag 20.04.2027	Mittwoch 21.04.2027	Donnerstag 22.04.2027	Freitag 23.04.2027	Samstag 24.04.2027	Sonntag 25.04.2027	Montag 26.04.2027	Dienstag 27.04.2027	Mittwoch 28.04.2027	Donnerstag 29.04.2027
Abschnitt 4																									
Vorbereitende Arbeit/ Umbau Abs.3 zu 4 Verkhersabsperrung																									
Vorflut Umbau Abs.3 zu Abs.4																									
Schacht abbrechen + GW Absenkung einrichten 1119						X	X																		
Schacht neu in Polymerbeton herstellen und anschließen 1119							X																		
Sanieren Schacht 1117						X	X																		
Baugruben verfüllen 1 1119																									
Oberflächen wiederherstellen 1119																									
Abschnitt 5																									
Vorbereitende Arbeit/ Umbau Abs.4 zu 5 Verkhersabsperrung																									
Vorflut Umbau Abs.4 zu Abs.5																									
Sanieren Schacht 1116 (1.Kolonne)																									
Sanieren Schacht 1115 (2.Kolonne)																									

Tätigkeit	Donnerstag 22.04.2027	Freitag 23.04.2027	Samstag 24.04.2027	Sonntag 25.04.2027	Montag 26.04.2027	Dienstag 27.04.2027	Mittwoch 28.04.2027	Donnerstag 29.04.2027	Freitag 30.04.2027	Samstag 01.05.2027	Sonntag 02.05.2027	Montag 03.05.2027	Dienstag 04.05.2027	Mittwoch 05.05.2027	Donnerstag 06.05.2027	Freitag 07.05.2027	Samstag 08.05.2027	Sonntag 09.05.2027	Montag 10.05.2027	Dienstag 11.05.2027	Mittwoch 12.05.2027	Donnerstag 13.05.2027	Freitag 14.05.2027	Samstag 15.05.2027	Sonntag 16.05.2027
Abschnitt 6																									
Vorbereitende Arbeit/ Umbau Abs.5 zu 6 Verkhersabsperrung																									
Vorflut Umbau Abs.5 zu Abs.6																									
Schacht abbrechen + GW Absenkung einrichten 1113			X	X																					
Schacht neu in Polymerbeton herstellen und anschließen 1113																									
Schacht aufheben + GW Absenkung einrichten 1114																									
Baugruben verfüllen 1113+1114																								X	
Oberflächen wiederherstellen																									
Vorbereitung /Nacharbeiten GFK Auskleidung (sämmtliche Schächte)			X	X																					
Abschnitt 7																									
Vorbereitende Arbeit/ Umbau Abs.6 zu 7 Verkhersabsperrung																									
Vorflut Umbau Abs.6 zu Abs.7																								X	
Sanieren Schacht 1112 (1.Kolonne)																									

Tätigkeit	Donnerstag 06.05.2027	Freitag 07.05.2027	Samstag 08.05.2027	Sonntag 09.05.2027	Montag 10.05.2027	Dienstag 11.05.2027	Mittwoch 12.05.2027	Donnerstag 13.05.2027	Freitag 14.05.2027	Samstag 15.05.2027	Sonntag 16.05.2027	Montag 17.05.2027	Dienstag 18.05.2027	Mittwoch 19.05.2027	Donnerstag 20.05.2027	Freitag 21.05.2027	Samstag 22.05.2027	Sonntag 23.05.2027	Montag 24.05.2027	Dienstag 25.05.2027	Mittwoch 26.05.2027	Donnerstag 27.05.2027	Freitag 28.05.2027	Samstag 29.05.2027	Sonntag 30.05.2027
Abschnitt 8																									
Vorbereitende Arbeit/ Umbau Abs.7 zu 8 Verkhersabsperrung																									
Vorflut Umbau Abs.7 zu Abs.8			X																						
Schacht aufheben + GW Absenkung einrichten 1148			X	X																					
Sanieren Schacht 1146 (1.Kolonne)			X	X																					
Baugruben verfüllen 1148																									
Oberflächen wiederherstellen																									
Abschnitt 9																									
Vorbereitende Arbeit/ Umbau Abs.8 zu 9 Verkhersabsperrung											X														
Vorflut Umbau Abs.8 zu Abs.9											X	X													
Schacht abbrechen + GW Absenkung einrichten 1147																									
Schacht neu in Polymerbeton herstellen und anschließen 1147																									
Schacht aufheben + GW Absenkung einrichten 1060																			X	X					
Baugruben verfüllen 1147+1060																									
Oberflächen wiederherstellen																									
Vorbereitung /Nacharbeiten GFK Auskleidung (sämmtliche Schächte)																									

Tätigkeit	Donnerstag 27.05.2027	Freitag 28.05.2027	Samstag 29.05.2027	Sonntag 30.05.2027	Montag 31.05.2027	Dienstag 01.06.2027	Mittwoch 02.06.2027	Donnerstag 03.06.2027	Freitag 04.06.2027	Samstag 05.06.2027	Sonntag 06.06.2027	Montag 07.06.2027	Dienstag 08.06.2027	Mittwoch 09.06.2027	Donnerstag 10.06.2027	Freitag 11.06.2027	Samstag 12.06.2027	Sonntag 13.06.2027	Montag 14.06.2027	Dienstag 15.06.2027	Mittwoch 16.06.2027	Donnerstag 17.06.2027	Freitag 18.06.2027	Samstag 19.06.2027	Sonntag 20.06.2027
Abschnitt 10																									
Vorbereitende Arbeit/ Umbau Abs.9 zu 10 Verkhersabsperrung																									
Vorflut Umbau Abs.9 zu Abs.10																									
Sanieren Schacht 1061			X	X																					
Baugruben verfüllen 1061																									
Oberflächen wiederherstellen																									
Abschnitt 11																									
Vorbereitende Arbeit/ Umbau Abs.10 zu 11 Verkhersabsperrung																									
Vorflut Umbau Abs.10 zu Abs.11																									
Schacht aufheben + GW Absenkung einrichten 1062																									
Sanieren Schacht 1063																									
Baugruben verfüllen 1062																									
Oberflächen wiederherstellen																									

Tätigkeit	Donnerstag 10.06.2027	Freitag 11.06.2027	Samstag 12.06.2027	Sonntag 13.06.2027	Montag 14.06.2027	Dienstag 15.06.2027	Mittwoch 16.06.2027	Donnerstag 17.06.2027	Freitag 18.06.2027	Samstag 19.06.2027	Sonntag 20.06.2027	Montag 21.06.2027	Dienstag 22.06.2027	Mittwoch 23.06.2027	Donnerstag 24.06.2027	Freitag 25.06.2027	Samstag 26.06.2027	Sonntag 27.06.2027	Montag 28.06.2027	Dienstag 29.06.2027	Mittwoch 30.06.2027	Donnerstag 01.07.2027	Freitag 02.07.2027	Samstag 03.07.2027	Sonntag 04.07.2027
Abschnitt 12																									
Vorbereitende Arbeit/ Umbau Abs.11 zu 12 Verkhersabsperrung																									
Vorflut Umbau Abs.11 zu Abs.12																									
Schacht aufheben + GW Absenkung einrichten 1064			X	X																X			X		
Sanieren Schacht 1066			X	X																					
Baugruben verfüllen 1064																									
Oberflächen wiederherstellen																									

Tätigkeit	Sonntag 20.06.2027	Montag 21.06.2027	Dienstag 22.06.2027	Mittwoch 23.06.2027	Donnerstag 24.06.2027	Freitag 25.06.2027	Samstag 26.06.2027	Sonntag 27.06.2027	Montag 28.06.2027	Dienstag 29.06.2027	Mittwoch 30.06.2027	Donnerstag 01.07.2027	Freitag 02.07.2027	Samstag 03.07.2027	Sonntag 04.07.2027	Montag 05.07.2027	Dienstag 06.07.2027	Mittwoch 07.07.2027	Donnerstag 08.07.2027	Freitag 09.07.2027	Samstag 10.07.2027	Sonntag 11.07.2027	Montag 12.07.2027	Dienstag 13.07.2027	Mittwoch 14.07.2027
Abschnitt 13																									
Vorbereitende Arbeit/ Umbau Abs.12 zu 13 Verkhersabsperrung																									
Vorflut Umbau Abs.12 zu Abs.13																									
Schacht aufheben + GW Absenkung einrichten 1069							X	X																	
Sanieren Schacht 1068							X	X																	
Baugruben verfüllen 1069																									
Oberflächen wiederherstellen																									
Baustelle räumen																									

Anmerkung
* X= Wochenende
Feiertage wurden nicht berücksichtigt